



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana
Departamento de Engenharia

WALTER JOSÉ LESSA
PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Thiago Macedo Pres
Diretor de Eng. da PMSL
CREA/MG 215747/D

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de São Lourenço -MG	DATA: 09/10/2025
OBRA: REFORMA - POLICLÍNICA	VALOR TOTAL: R\$ 461.714,61
LOCAL: RUA JAIME SOTTO MAYOR, 285 - BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	PRAZO: 8 mês(es)

MEDIÇÃO								
ETAPA	LOCAL	VALOR	1	2	3	4	5	6
1	POLICLÍNICA - CENTRO CIRÚRGICO	102.982,20	21,5%	31,7%	28,5%	18,3%	-	-
2	POLICLÍNICA - BPCDs-COPA-BHOSs FUNC.-ÁREA SERVIÇO	65.999,35	-	29,4%	15,9%	38,6%	16,2%	-
3	POLICLÍNICA - CENTRO DE ESTERILIZAÇÃO	48.998,31	-	-	7,3%	26,1%	41,2%	25,4%
4	POLICLÍNICA - OFTALMO-GINECOL.-ESPIROMETRIA E ADM.	130.225,18	-	-	-	33,4%	31,2%	12,7%
5	POLICLÍNICA - PAVIMENTO SUPERIOR	113.509,57	-	-	-	-	6,1%	33,5%

VALOR TOTAL 461.714,61
461.714,61

VALOR	22.121,68	52.024,75	43.431,21	100.646,33	78.478,95	67.089,45
ACUMULADO	22.121,68	74.146,43	117.577,64	218.223,97	296.702,92	363.792,37
AVANÇO	4,79%	16,06%	25,47%	47,26%	64,26%	78,79%



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana
Departamento de Engenharia

WALTER JOSÉ LESSA
PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Thiago Macedo Pires
Diretor de Eng. da PMSL
CREA/MG 215747/D

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de São Lourenço -MG			DATA: 09/10/2025					
OBRA: REFORMA - POLICLÍNICA			VALOR TOTAL: R\$ 461.714,61					
LOCAL: RUA JAIME SOTTO MAYOR, 285 - BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA			PRAZO: 8 mês(es)					
			MEDIÇÃO					
ETAPA	LOCAL	VALOR	7	8				
1	POLICLÍNICA - CENTRO CIRÚRGICO	102.982,20	-	-				
2	POLICLÍNICA - BPCDs-COPA-BHOSs FUNC.-ÁREA SERVIÇO	65.999,35	-	-				
3	POLICLÍNICA - CENTRO DE ESTERILIZAÇÃO	48.998,31	-	-				
4	POLICLÍNICA - OFTALMO-GINECOL.-ESPIROMETRIA E ADM.	130.225,18	22,6%	-				
5	POLICLÍNICA - PAVIMENTO SUPERIOR	113.509,57	32,7%	27,7%				
VALOR TOTAL		461.714,61						
		461.714,61						
		VALOR	66.498,72	31.423,52				
		ACUMULADO	430.291,09	461.714,61				
		AVANÇO	93,19%	100,00%				