



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana
Departamento de Engenharia

Leon da Costa Silveira
Eng. Civil da PMSL
CREA/SP 5062054043/D

Thiago Macedo Pires
Diretor de Eng. da PMSL
CREA/MG 215747/D

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de São Lourenço -MG	DATA: 20/03/2026
OBRA: 17º MG - GRUPO ESCOTEIRO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - REFORMA DO TELHADO D	VALOR TOTAL: R\$ 29.999,20
LOCAL: RUA MARIA DA GLORIA ANDRADE ENSÁ, 110 - SLÇO VELHO	PRAZO: 2 mês(es)

			MEDIÇÃO								
ETAPA	LOCAL	VALOR	1	2							
1	ESCOTEIRO - ÁREA EXTERNA	13.921,45	71,3%	28,7%							
2	ESCOTEIRO - TELHADO	16.077,75	26,9%	73,1%							
VALOR TOTAL		29.999,20									
VALOR			14.256,96	15.742,24							
ACUMULADO			14.256,96	29.999,20							
AVANÇO			47,52%	100,00%							