



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

## ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana

Departamento de Engenharia

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Leon da Costa Silveira  
Eng. Civil da PMSL  
CREA/SP 5062054043/D

Thiago Macedo Pires  
Diretor de Eng. da PMSL  
CREA/MG 215747/D

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>PREFEITURA:</b> Prefeitura Municipal de São Lourenço -MG           | <b>DATA:</b> 11/05/2023              |
| <b>OBRA:</b> CONSTRUÇÃO (1ª ETAPA) - CRECHE NSA LOURDES               | <b>VALOR TOTAL:</b> R\$ 2.999.893,11 |
| <b>LOCAL:</b> R. Antônio Fernandes da Silva, SN, Nossa Srª de Lourdes | <b>PRAZO:</b> 10 mês(es)             |

| ETAPA              | LOCAL  | VALOR               | MEDIÇÃO |       |       |       |       |        |       |        |        |       |        |
|--------------------|--|---------------------|---------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|
|                    |  |                     | 1       | 2     | 3     | 4     | 5     | 6      | 7     | 8      | 9      | 10    |        |
| 1                  | - CRECHE NSA LOURDES - 01 - INICIAIS                         | 11.467,59           | 100,0%  | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -      | -      | -     | -      |
| 2                  | - CRECHE NSA LOURDES - 02 - TOPOGRAFIA                       | 17.257,09           | 100,0%  | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -      | -      | -     | -      |
| 3                  | - CRECHE NSA LOURDES - 03 - ESTRUTURA                        | 1.250.214,68        | 11,1%   | 35,4% | 29,9% | 23,6% | -     | -      | -     | -      | -      | -     | -      |
| 4                  | - CRECHE NSA LOURDES - 04 - ALVENARIAS E ESQUADRIAS          | 233.690,90          | -       | 14,6% | 14,6% | 40,9% | 30,0% | -      | -     | -      | -      | -     | -      |
| 5                  | - CRECHE NSA LOURDES - 05 - REVESTIMENTOS DE TETO            | 34.043,07           | -       | -     | -     | -     | -     | 61,4%  | -     | 38,6%  | -      | -     | -      |
| 6                  | - CRECHE NSA LOURDES - 06 - REVESTIMENTOS DE PAREDE          | 354.752,82          | -       | -     | -     | -     | 64,1% | 16,7%  | 17,6% | -      | 1,6%   | -     | -      |
| 7                  | - CRECHE NSA LOURDES - 07 - REVESTIMENTOS DE PISO            | 260.363,85          | -       | -     | -     | -     | 39,7% | -      | 60,3% | -      | -      | -     | -      |
| 8                  | - CRECHE NSA LOURDES - 08 - ESCADAS                          | 25.361,70           | -       | -     | -     | 66,1% | -     | -      | -     | -      | 33,9%  | -     | -      |
| 9                  | - CRECHE NSA LOURDES - 09 - TELHADOS                         | 124.482,15          | -       | -     | -     | -     | 69,1% | 30,9%  | -     | -      | -      | -     | -      |
| 10                 | - CRECHE NSA LOURDES - 10 - ELETRICA E ILUMINACAO            | 116.558,69          | -       | -     | -     | -     | -     | 100,0% | -     | -      | -      | -     | -      |
| 11                 | - CRECHE NSA LOURDES - 11 - HIDROSSANITARIO, LOUÇAS E METAIS | 123.021,24          | -       | -     | -     | -     | -     | -      | 55,2% | 44,8%  | -      | -     | -      |
| 12                 | - CRECHE NSA LOURDES - 12 - BANCADAS E PEDRAS                | 70.533,80           | -       | -     | -     | -     | -     | -      | -     | 100,0% | -      | -     | -      |
| 13                 | - CRECHE NSA LOURDES - 13 - GRADIS, FACHADAS E BRISES        | 207.575,78          | -       | -     | -     | -     | -     | 74,6%  | -     | -      | 25,4%  | -     | -      |
| 14                 | - CRECHE NSA LOURDES - 14 - INCENDIO                         | 39.669,40           | -       | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -      | 100,0% | -     | -      |
| 15                 | - CRECHE NSA LOURDES - 15 - SINALIZAÇÃO INFORMATIVA          | 8.443,89            | -       | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -      | -      | -     | 100,0% |
| 16                 | - CRECHE NSA LOURDES - 16 - SPDA                             | 49.658,45           | -       | -     | -     | -     | -     | -      | -     | 100,0% | -      | -     | -      |
| 17                 | - CRECHE NSA LOURDES - 17 ADM LOCAL                          | 63.071,20           | 10,0%   | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0%  | 10,0% | 10,0%  | 10,0%  | 10,0% | 10,0%  |
| 18                 | - CRECHE NSA LOURDES - 18 COMPLEMENTARES                     | 9.726,80            | -       | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -      | -      | -     | 100,0% |
| <b>VALOR TOTAL</b> |  | <b>2.999.893,10</b> |         |       |       |       |       |        |       |        |        |       |        |

|                  |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |
|------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>VALOR</b>     | 173.553,08 | 482.718,28 | 414.257,63   | 413.931,15   | 493.338,79   | 396.302,26   | 293.578,82   | 194.765,72   | 112.969,58   | 24.477,81    |
| <b>ACUMULADO</b> | 173.553,08 | 656.271,36 | 1.070.528,98 | 1.484.460,13 | 1.977.798,92 | 2.374.101,18 | 2.667.680,00 | 2.862.445,71 | 2.975.415,29 | 2.999.893,10 |
| <b>AVANÇO</b>    | 5,79%      | 21,88%     | 35,69%       | 49,48%       | 65,93%       | 79,14%       | 88,93%       | 95,42%       | 99,18%       | 100,00%      |